


变更通知单

本变更单共 9 页, 本页为第 2 页

 中科院建筑设计研究院有限公司 <small>INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES</small> 建筑工程甲级 A111010021	建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司
	工程名称	康城水都二期 (4#、5#、6#、9#楼及地下室)
	子项名称	康城水都二期 (4#、5#、6#、9#楼及地下室)

修改原因	<input type="checkbox"/> 施工图审查 <input type="checkbox"/> 图纸错、漏、碰、缺 <input type="checkbox"/> 原设计计算的更正 <input type="checkbox"/> 原设计技术性优化
	<input type="checkbox"/> 其它专业设计人员要求配合更改 <input type="checkbox"/> 地质条件与原资料有出入造成的修改 <input checked="" type="checkbox"/> 建设单位要求更改
	<input type="checkbox"/> 材料设备供应情况的变化 <input type="checkbox"/> 监理/施工方合理建议并经甲方批准 <input type="checkbox"/> 其他原因修改

- 16、6#楼一层平面图⑥-1~⑥-4交⑥-1~⑥-4, 变配电室设置两台3匹空调。详变更后 附图十八 6#楼一层平面图, 云线6。
- 17、6#楼一层平面图⑥-1~⑥-4交⑥-1~⑥-4, 变配电室出入口设置150高素混凝土反坎。详变更后 附图十八 6#楼一层平面图, 云线7。
- 18、6#楼一层平面图⑥-1~⑥-4交⑥-1~⑥-4, 更改台阶。详变更后 附图十八 6#楼一层平面图, 云线8。
- 19、6#楼一层平面图⑥-1~⑥-4交⑥-1~⑥-4, 室外场地调整。详变更后 附图十八 6#楼一层平面图, 云线9。
- 20、6#楼一层平面图⑥-1~⑥-4交⑥-1~⑥-4, 地下室出入口楼梯踏步调整。详变更后 附图十八 6#楼一层平面图, 云线10。
- 21、6#楼一层平面图原设计无障碍坡道更改至⑥-1交⑥-4处。详变更后 附图十八 6#楼一层平面图, 云线11。

(以下空白)

附表一: 室内装修构造明细表——内墙面

代号	名称	构造做法	燃烧性能等级
内1	聚合物水泥基防水涂料 内墙面	01、以外住户自理 02、2厚聚合物水泥基防水涂料刷至顶棚(建筑面算起)(卫生间侧) 03、5厚1:2.5水泥砂浆抹平 04、9厚1:0.5:3水泥石灰 05、素水泥浆一道(内掺建筑胶)(砖墙无此项) 06、2厚聚合物水泥基防水涂料刷至顶棚(建筑面算起)(配电房侧)	A级

中科院建筑设计研究院有限公司
设计专用章(11)
工程名称: 康城水都二期
工程地址: 三明市
工程设计 甲级 A111010021
注册日期: 2011年6月

工程负责人	李冬	专业负责人	李冬	审核	李冬	校核	李冬	有效日期	至2021年6月
工程编号	1861013	专业	建施	变更号	建-18	版本号	1	日期	2020.12.06
相关专业负责	建筑		给排水	李冬	暖通	杨帆			
	结构	李冬	电气	李冬					

注: 1: 变更依据原件随本通知单存档。

2: 凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。